

FORMATO LITERAL k) ART. 7 LOTAIP
Planes y programas en ejecución y ejecutados de la Empresa Eléctrica Quito
Planes y programas en ejecución
GERENACIÓN PROPIA

TIPO (PLAN O PROGRAMA)	NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA	OBJETIVOS DEL PLAN O PROGRAMA	METAS DEL PLAN O PROGRAMA	MONTOS PRESUPUESTADOS	FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE CULMINACIÓN	ESTADO ACTUAL DE AVANCE	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO DE CADA PLAN O PROGRAMA
PROYECTO	Proyecto Hidroeléctrico Baeza - revisión, análisis, evaluación y complementar con diseños definitivos	Tener mayor generación, cambio de la matriz energética	Disponer de los diseños para la construcción del Proyecto Baeza	\$ 184.500,00	ene-13	proyecto plurianual	Avance del 24% en elaboración de términos de referencia para una nueva contratación de factibilidad, diseños preliminares y diseños definitivos Retraso en el proceso de adjudicación por único oferente dentro de este proceso no se encontraba registrado en el INCOP	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA
PROYECTO	Proyecto Hidroeléctrico VICTORIA	Cubrir la demanda	Incorporar 63.77 GWh de energía anualmente de generación propia	\$ 10.977.764,99	ene-13	proyecto plurianual	*Avance del 59.28 %. *Excavación y colocación de sostenimiento de 573.9 m del túnel de conducción de un total de 1150 m. *Fabricación de 810 m de tubería de presión de un total de 1515. *Instalada la malla de tierra de la casa de máquinas.	
SUBTOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				\$ 11.162.264,99				

FORMATO LITERAL k) ART. 7 LOTAIP
Planes y programas en ejecución y ejecutados de la Empresa Eléctrica Quito
Planes y programas en ejecución
DISTRIBUCIÓN

TIPO (PLAN O PROGRAMA)	NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA	OBJETIVOS DEL PLAN O PROGRAMA	METAS DEL PLAN O PROGRAMA	MONTOS PRESUPUESTADOS	FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE CULMINACIÓN	ESTADO ACTUAL DE AVANCE	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO DE CADA PLAN O PROGRAMA
PROYECTO	Remodelación de Alumbrado Público	1.- Incrementar la cobertura del Alumbrado Público 2.-Mejorar la calidad y eficiencia del Alumbrado Público	Incremento de luminarias=5% Tasa de Fallas en alumbrado público ≤ 0.02	\$ 2.005.510,00	feb-13	dic-13	Un avance del 72 % en Adquisición de luminarias y contratación de mano de obra para la construcción , respuestos y contratación de mano de obra para el mantenimiento de Alumbrado Público	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA
PLAN	PMD- Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica	Mejorar la calidad del servicio técnico de electricidad en el área de servicio	Frecuencia media de interrupción - FMIK = 7,01 Tiempo total de interrupción – TTIK = 6,24 horas Porcentaje de errores en la facturación - PEF = 1,00%	\$ 32.586.020,00	mar-13	dic-13	44% de avance, concluidas etapas de elaboración, publicación de pliegos y varias adjudicaciones en proceso para las diferentes obras correspondientes a: * Mejoramiento del servicio técnico * Mejoramiento integral del Centro Histórico * Construcción, cambio de tensión, remodelación y mejora de Primarios * Mejoramiento del servicio eléctrico * Soterramiento de redes * Redes preensambladas y normalización de acometidas	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA
PROYECTO	FERUM 2013	Incremento de la cobertura	Viviendas sin servicio - Vss: 685	\$ 555.277,81	mar-13	oct-13	Avance del 33%, concluida etapa de elaboración y publicación de pliegos, en etapa de adjudicación	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA
PROYECTO	FERUM - BID 2012	Incrementar la cobertura	Viviendas sin servicio -Vss rural: 444 Viviendas sin servicio -Vss urbano: 743 Viviendas con mejora - Vcm rural: 5 Viviendas con mejora -Vcm urbano: 193	\$ 669.375,35	nov-12	may-13	Un avance del 97% se encuentra en la etapa de liquidación.	
PROYECTO	FERUM - FISCAL 2012	Incrementar la cobertura	Viviendas sin servicio - Vss: 457	\$ 288.283,50	nov-12	jul-13	Un avance del 98% se encuentra en la etapa de liquidación.	
SUBTOTAL PLANES Y PROGRAMS EN EJECUCIÓN				\$ 36.104.466,66				

FORMATO LITERAL k) ART. 7 LOTAIP
Planes y programas en ejecución y ejecutados de la Empresa Eléctrica Quito
Planes y programas en ejecución
COMERCIALIZACIÓN

TIPO (PLAN O PROGRAMA)	NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA	OBJETIVOS DEL PLAN O PROGRAMA	METAS DEL PLAN O PROGRAMA	MONTOS PRESUPUESTADOS	FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE CULMINACIÓN	ESTADO ACTUAL DE AVANCE	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO DE CADA PLAN O PROGRAMA
PROYECTO	Instalación nuevos servicios zona urbana de Quito	Atender el crecimiento de la demanda con la instalación de nuevos servicios	27.000 nuevos servicios	\$ 5.047.760,77	ene-13	dic-13	Avance del 59%, en función de la instalación de nuevos servicios y el cronograma de compras	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA
PROYECTO	Instalación nuevos servicios en zona rural y periférica	Atender el crecimiento de la demanda con la instalación de nuevos servicios	18.000 nuevos servicios	\$ 2.948.988,00	ene-13	dic-13	Avance del 59% , en función de la instalación de nuevos servicios y el cronograma de compras	
PROYECTO	Instalación de nuevos servicios - Clientes Especiales	Aumentar la cobertura	Instalación de 190 CE nuevos	\$ 237.364,30	ene-13	dic-13	Avance del proyecto del 60 % , en función de la instalación de nuevos servicios y el cronograma de compras	
SUBTOTAL PLANES Y PROGRAMS EN EJECUCIÓN				\$ 8.234.113,07				

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

TIPO (PLAN O PROGRAMA)	NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA	OBJETIVOS DEL PLAN O PROGRAMA	METAS DEL PLAN O PROGRAMA	MONTOS PRESUPUESTADOS	FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE CULMINACIÓN	ESTADO ACTUAL DE AVANCE	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO DE CADA PLAN O PROGRAMA
PROYECTO	SIGDE - SCADA - DMS/OMS - Empresas de Distribución del País	Suministrar la información suficiente, de manera oportuna y confiable para conseguir una operación más segura y eficiente, en tiempo real, de la red eléctrica de las Empresas Distribuidoras del país en condiciones óptimas técnico-económicas de calidad y costos operativos.	Implementación del sistema en las Distribuidoras participantes de la primera etapa del proyecto, hasta diciembre de 2014.	\$ 4.574.749,31	feb-13	dic-14	Avance del 70% Acta de trabajo Nro. 1 (SCADA/OMS-MWM/DMS), contrato SG 269-2012, se firma el acta de culminación de la fase SOW,	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA
PROYECTO	SIGDE - CIS - CRM - MDM	Adquirir un sistema único comercial de última generación que atienda el servicio de comercialización, incluye CRM para mejorar la atención al cliente y MDM para tratamientos de medidores electrónicos	Implantación del Sistema único comercial.	\$ 577.800,00	ene-13	dic-16	Avance del 30% Infomes, auditorías Contratación a nivel nacional, se iniciará proceso ya con publicación de especificaciones técnica	
SUBTOTAL PLANES Y PROGRAMS EN EJECUCIÓN				\$ 5.152.549,31				
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				\$ 60.653.394,03				

FORMATO LITERAL k) ART. 7 LOTAIP
Planes y programas en ejecución y ejecutados de la Empresa Eléctrica Quito
Planes y programas en ejecución
Planes y programas ejecutados

TIPO (PLAN O PROGRAMA)	NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA	OBJETIVOS DEL PLAN O PROGRAMA	METAS DEL PLAN O PROGRAMA	MONTOS PRESUPUESTADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FINANCIAMIENTO INTERNO / EXTERNO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO DE CADA PLAN O PROGRAMA
LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO NO REPORTA PLANES O PROGRAMAS EJECUTADOS, YA QUE TODOS SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE EJECUCIÓN EL INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ PAPP DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO SE ENCUENTRA EN PROCESAMIENTO								
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				TODOS LOS PROGRAMAS DEL PERÍODO FISCAL 2013 SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN				
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA, REFORMAS AL POA Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL								
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA Y SUS REFORMAS APROBADAS			POA 2013		INFORMES AVANCES DEL POA (QUITO AVANZA)		AVANCE POA III TRIMESTRE 2013	
			POA 2013 FIRMADO				AVANCE POA II TRIMESTRE 2013	
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			PLAN ESTRATÉGICO EEQ 2012-2015				AVANCE POA I TRIMESTRE 2013	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			31 DE DICIEMBRE DE 2013				AVANCE POA III TRIMESTRE 2013 FIRMADO	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL				AVANCE POA II TRIMESTRE 2013 FIRMADO	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL k):			GERENCIA DE PLANIFICACIÓN				AVANCE POA I TRIMESTRE 2013 FIRMADO	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):			ECO. JUSTO TOBAR					
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			jtobar@eeq.com.ec					
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			3964 700 EXT. 2515					